



## 2022 YILI İL YATIRIM PROGRAMI



## YATIRIMCI KURULUŞLARA VE MAHALLİ İDARELER YATIRIMLARI

DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	Tarım	2013A010190	Ünlendi Barajı İkmali	Tuzluca	9.862 ha sulama 26,80 hm <sup>3</sup> içmesuyu	2020	2023	424.431.122,00	54.467.704,00	17.000.000,00	Devam ediyor
2	Tarım	2013A010190	İğdir Tuzluca Ünlendi Barajı Sulaması	Tuzluca	9.862 ha sulama	2020	2022	1.086.970.340,00	1.523.397,00	1.500.000,00	Devam ediyor
3	Tarım	2013A010190	Ünlendi Barajı Köy Yolları Röleasyonu Sanat Yapıları Yapımı	Tuzluca	Grup Akdiz yolları	2021	2022	5.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
4	Tarım	1987A010510	İğdir 242. Şube Bina Tesisleri Onarımı	İğdir	Bakım-Onarım	2021	2022	4.712.352,00	0,00	472.000,00	Projeye başlanmadı
5	Tarım	1987A010510	İğdir 242. Şube Taşkın Tesisleri Onarımı (Karakale Protokol Binası ve Çevre Düzenlemesi)	İğdir	Bakım-Onarım	2021	2022	6.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
6	Tarım	1987A010510	Batı İğdir Sulaması Tahliye ve Drenaj Kanalları Rusubat Temizliği	İğdir	Bakım-Onarım	2021	2022	12.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
7	Tarım	1987A010510	Doğu İğdir Sulaması Tahliye ve Drenaj Kanalları Rusubat Temizliği	İğdir	Bakım-Onarım	2021	2022	15.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
8	Tarım	1987A010510	İğdir Ovası Sulaması Ortak Tesisleri Onarımı	İğdir	Bakım-Onarım	2021	2022	8.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
9	Tarım	1987A010510	İğdir Ovası Sulamaları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri	İğdir	Bakım-Onarım	2021	2022	60.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
10	Tarım	1987A010510	İğdir Ovası Sulaması Tabansuyu Gözlem Kuyuları Onarımı	İğdir	Bakım-Onarım	2021	2022	320.643,00	0,00	320.643,00	Devam ediyor
11	Tarım	1985A010020	İğdir 1. Grup Sel Kapanları İkmali	İğdir	7 adet HİS Göleti İkmali	2021	2022	10.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
12	Tarım	1985A010020	İğdir İli Aşağı Aras Havzası Taşkın ve Rusubat Kontrolü Planlama Raporu ve Kati Proje Yapımı	İğdir	220 adet taşkın koruma	2018	2022	5.344.187,00	4.412.377,00	400.000,00	Devam ediyor
13	Tarım	1985A010020	İğdir Ovası Yenileme Planlama Mühendislik Hizmetleri	İğdir	70.530 ha	2017	2022	7.482.698,00	1.560.509,00	200.000,00	Devam ediyor
14	Tarım	2011A020070	İğdir Aralık 1. Kısım AT ve TİGH	Aralık	24.000 ha toplulaştırma	2021	2022	19.544.907,00	0,00	1,00	Devam ediyor
15	Tarım	1977A010320	İğdir-Aralık Gökay Taburu	İğdir	5 km tahkimatlı kuşaklama kanalı, 17 adet tersip bendi ve 6 adet köprü	2022	2024	25.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
16	Tarım	1985A010020	İğdir Aşağı Aras Havzası Tuzluca Barajı ve HES Projesi Teknik Raporu Hazırlanması	İğdir	999 ha sulama 20 MW (99,98 GWh/Yıl) Enerji	2022	2022	750.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
17	Tarım	1985A010020	İğdir İli Küçük göletleri Planlama Mühendislik Hizmetleri	İğdir	Gölet Yapımı	2022	2023	1.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
18	Enerji	1985A010020	Aşağı Aras Havzası Tuzluca Barajı	İğdir	999 ha sulama 20 MW (99,98 GWh/Yıl) Enerji	2022	2026	950.000.000,00	0,00	500,00	Projeye başlanmadı
19	Tarım	1985A010020	Aşağı Aras Havzası Tuzluca Barajı Sulaması	İğdir	999 ha sulama	2022	2026	100.000.000,00	0,00	0,00	Projeye başlanmadı
20	Tarım	1977A010320	İğdir Ovası Sulaması Kadim Arkları Beton Kaplaması	İğdir	50 km kanal kaplama	2022	2026	38.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
21	Tarım	1977A010320	24.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak İşler (İğdir-Aralık Aktaş, İslamköy ve Yazlık Köyleri Taşkın Kontrol)	Aralık	3 yerleşim yeri taşkından korunacaktır.	2022	2024	5.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
22	Tarım	1977A010320	İğdir 242. Şube Laboratuvar Binası	İğdir	Tesis Yapımı (Laboratuvar Binası)	2022	2024	2.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
23	Enerji	1977A010320	Aşağı Aras Havzası Tuzluca Barajı HES Tesisleri Elektromekanik Teçhizat	İğdir	20 MW (99,98 GWh/Yıl) Enerji	2022	2026	150.000.000,00	0,00	500,00	Projeye başlanmadı
24	Hizmet	2014K050030	İğdir İçmesuyu Isale Hattı İlave Yapılar	İğdir	İçmesuyu	2022	2024	10.000.000,00	0,00	0,00	Projeye başlanmadı

25	Hizmet	2014K050030	İğdir İçmesuyu Isale Hattı Namı Hesabına Yapıtılması	İğdir	İçmesuyu	2022	2024	10.000.000,00	0,00	0,00	Projeye başlanmadı
26	Tarım	1977A010320	İğdir Ovası Sulaması Takviye Su Amaçlı YAS Kuyusu Açılması 1. Kısım	İğdir	55 adet YAS Kuyusu	2022	2022	34.889.775,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
27	Tarım	1977A010320	İğdir Ovası Sulaması Takviye YAS Kuyuları 2. Kısım (54 Adet YAS Kuyuları Açılması)	İğdir	54 adet YAS Kuyusu	2022	2023	35.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
28	Tarım	1987A010510	İğdir 242. Şube Taşkın Tesisleri Koruyucu Güvenlik Tedbirler	İğdir	Bakım-Onarım	2022	2022	3.500.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
29	Tarım	1987A010510	İğdir 242. Şube Taşkın Tesisleri Onarım	İğdir	Bakım-Onarım	2022	2025	20.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
30	Tarım	2011A020070	İğdir Ovası 1. Kısım AT ve TİGH	İğdir	20.000 ha toplulaştırma	2022	2025	80.000.000,00	0,00	1,00	Projeye başlanmadı
<b>TOPLAM:</b>								<b>3.129.946.024,00</b>	<b>61.963.987,00</b>	<b>19.893.662,00</b>	

**ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	Tarım	2022A05-181915	Fidan Üretim Projesi	Merkez	Diğer	30.04.2022	31.12.2022	590.000,00	0,00	590.000,00	Çalışmalar devam etmektedir
2	Tarım	2022A05-181731	Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi Projesi	Merkez,Tuzluca	Diğer	30.04.2022	31.12.2022	131.000,00	0,00	131.000,00	Çalışmalar devam etmektedir
3	Tarım	2022A05-181499	Erozyonla Mücadele ve Toprak Muhafaza Projesi	Merkez,Aralık, Tuzluca	Diğer	30.04.2022	31.12.2022	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	Çalışmalar devam etmektedir
<b>TOPLAM:</b>								<b>5.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.000,00</b>	

**KARAYOLLARI 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**

1	ULAŞTIRMA	1997E04-543	(Kağızman-Tuzluca)Ayr.-Ağrı	İğdir	2A SK	1997	2025	40.571,00	35.093,00	961,00	79 km'lik yolun 9 km'si İğdir ili sınırlarında bulunmaktadır.Proje Erzurum Bölge tarafından yapılmaktadır
2	ULAŞTIRMA	2006E04-792	İğdir-Doğubayazıt (DAP)	İğdir	Bölünmüş Yol	2006	2024	110.980,00	57.860,00	8.949,00	49 km'lik yolun 23 km'si İğdir ili sınırlarında bulunmaktadır.Proje Erzurum Bölge tarafından yapılmaktadır
3	ULAŞTIRMA	1973E04-6-4021	İğdir-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı	İğdir	BSK	2006	2025	597.022,00	133.974,00	4.479,00	Proje 86 km'dir.Projede çalışmalar devam etmektedir.
4	ULAŞTIRMA	2013E04-1774	Kars-Digor-İğdir (DAP)	İğdir	BY SK	2013	2025	149.987,00	73.538,00	5.770,00	137 km'lik yolun 54 km'si İğdir ili sınırlarında bulunmaktadır.Projede çalışmalar devam etmektedir.
5	ULAŞTIRMA	2003E04-650-166820	DOĞUBAYAZID GRUBU KÖPRÜLERİ (KANAL 6A VE TAŞBURUN) Köprüsü	İğdir	Köprü (35 m)	2021	2025	4.347,00	2,00	2,00	Proje yatırım programında yer almaktadır.
6	ULAŞTIRMA	2000E04-619-131332	İğdir İli, Tuzluca İlçesinde TUZLUCA Köprüsü (DAP)	İğdir	Köprü Onarımı (0,04 km)	2019	2025	6.000,00	5.207,00	2,00	Proje yatırım programında yer almaktadır.
7	ULAŞTIRMA	020E04-152892-15291	18. Bölge Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapılması	İğdir	Karayolu İyileştirme	2020	2025	79.592,00	35.714,00	17.000,00	Proje yatırım programında yer almaktadır.
8	ULAŞTIRMA	020E04-152891-15293	18.Bölge Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agregası İhzaratı	İğdir	Karayolu İyileştirme	2020	2024	80.000,00	37.286,00	14.000,00	Proje yatırım programında yer almaktadır.
<b>TOPLAM:</b>								<b>1.068.499,00</b>	<b>378.674,00</b>	<b>51.163,00</b>	

**İLLER BANKASI ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE**

1											
<b>TOPLAM:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## TAPU VE KADASTRO VIII. (ERZURUM) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal	-	IGD-TZC	AralıkKarakoyunluTuzluca	Kadastro Harita ve Bilgilerin Güncellenmesi	2020	2022	1.706.412,00	1.652.653,00	53.759,00	
<b>TOPLAM:</b>								<b>1.706.412,00</b>	<b>1.652.653,00</b>	<b>53.759,00</b>	

## TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
<b>TOPLAM:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## TELAŞ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	ENERJİ	2020D00-14943	154 kV Aralık TM	İĞDIR-ARALIK		2020	2022	24.413.000,00	4.638.405.39	24.000.000,00	TESİS ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR
2	ENERJİ	2020D00-16191	154 kV İğdır-Babek E.i.H Brş.	ARALIK		2020	2022	2.250.000,00	0,00	100.000,00	İHALE AŞAMASINDA
<b>TOPLAM:</b>								<b>26.663.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100.000,00</b>	

## İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	EĞİTİM	2009H03-1052	İğdir Üniversitesi Merkezi Derslik Binası Yapım İşi	İĞDIR Merkez	YAPIM	6.07.2020	25.10.2022	25.662.636,12	16.426.471,40	9.236.164,72	Devam Ediyor
<b>TOPLAM:</b>								<b>25.662.636,12</b>	<b>16.426.471,40</b>	<b>9.236.164,72</b>	

## İĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	Eğitim	MEB.OO.24.BZ3.20*56.Bt.2020	Merkez Baharlı Mahallesi Ortaokulu	Merkez	24 Derslik	2021	2023	11.378.740,40	1.033.846,21	Belirlenmedi	İnşaat Devam Ediyor
2	Eğitim	MEB.OO.24.BZ3.20*56.Bt.2020	Merkez Karaağaç Mahallesi Ortaokulu	Merkez	25 Derslik	2021	2023	15.100.000,00	0,00	Belirlenmedi	İnşaat Devam Ediyor
3	Eğitim	2010H02-373	Mesleki Teknik Lise Uygulama Otel	Merkez	26 Derslik	2021	2023	10.311.430,00	1.092.540,15	Belirlenmedi	İnşaat Devam Ediyor
4	Eğitim	2012H01-429-67091	Merkez 12 Derslikli Anadolu Lisesi	Merkez	27 Derslik	2017	2022	8.400.000,00	0,00	Belirlenmedi	Başlanmadı
<b>TOPLAM:</b>								<b>45.190.170,40</b>	<b>2.126.386,36</b>	<b>0,00</b>	

## İĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	Sosyal Konut		24 Dairelik Polis Lojmanları	Bağlar Mahallesi Kafkas Caddesi No: 10 (9 ada 68 parsel)	Yapım	2021	2023	7.374.460,00	2.214.692,03	4.352.455,00	İnşaat Devam Etmektedir. (2021 Yılından gelenYıl Ödeneğ yazıldı)
2	Güvenlik		Asayiş-Çocuk Şube Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği	Pirsultan Abdal Mahallesi, Şehitler Cad. No: 22-22/1 (58 ada 59 parsel)	Yapım	2022	2023	19.765.000,00	3.370,08	4.275.000,00	İnşaat Devam Etmektedir. (2021 Yılından gelenYıl Ödeneğ yazıldı)
<b>TOPLAM:</b>								<b>27.139.460,00</b>	<b>2.218.062,11</b>	<b>8.627.455,00</b>	

## İĞDIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	Konut		SUVEREN JANDARMA KOMANDO TABUR KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI DIŞ CEPHE MANTOLAMA İŞİ	Merkez	Bakım-Onarım	2022	2022	589.999,00	589.999,00	589.999,00	Tamamlandı
2	D.K.H. Sosyal		SUVEREN J.KOMD.TB.K.LİĞİ HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	Merkez	Bakım-Onarım	2022	2022	466.088,20	466.088,20	466.088,20	Tamamlandı
<b>TOPLAM:</b>								<b>1.056.087,20</b>	<b>1.056.087,20</b>	<b>1.056.087,20</b>	

## İĞDIR GEÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	D.K.H. Sosyal	Tra2/19Köa04/009	Halkın Kaliteli Ve Verimli Zaman Geçirmelerine İmkan Sağlayacak Entegre Spor Tesisleri İle Birlikte Sosyal Yaşam Alanları Peyzaj Yapım İşi	Merkez	İnşaat	2021	2022	3.580.000,00	1.397.876,12	0,00	Halkın Kaliteli Ve Verimli Zaman Geçirmelerine İmkan Sağlayacak Entegre Spor Tesisleri İle Birlikte Sosyal Yaşam Alanları Yapımı İşi
2	D.K.H İktisadi	Tr76/2021/1	İğdir Ünivesitesi Kampüsün İçinden 1700 Kişilik Yurt Yapımı İşi	Merkez	İnşaat	2019	2023	73.284.000,00	0,00	0,00	İş Bakanlık Tarafından Yürütüldüğü İçin Harcamalar Hakkında Bilgi Bulunmamıştır.
3	D.K.H. Sosyal	Tr76/2021/3	4 Adet Spor Salonun Yapılma İşi	Merkez/ Tuzluca	İnşaat	2021	2022	11.077.466,00	5.279.056,51	1.979.056,51	Topcular ,Emek, 14 Kasım Mahaleleri Ve Tuzluca İlçemizde Olmak Üzere 4 Adet Tip Spor Salonun Yapılma İşi
4	D.K.H. Sosyal	Tr762021/4	4 Adet Gençlik Merkezi Yapılması	Merkez/ Tuzluca	İnşaat	2021	2022	4.674.139,00	3.389.621,20	1.055.621,20	İğdir Merkez Emek ,Karaağaç ,Konaklı Mahalelerimizde Ve Tuzluca İlçemizde Olmak Üzere 4 Adet Tip Gençlik Merkezi Yapılma İşi Konaklı Mahaltesinde Yapılacak Olan Gençlik Merkezin Yerleştirilmesi İle İlgili Sorun Yaşanıyor
5	D.K.H. Sosyal	Tr76/2021/5	Tip Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Merkez	İnşaat	2020	2022	4.600.000,00	1.007.450,50	927.450,50	Merkez Topcular Mahaltesinde Tip Yarı Olimpik Yüzme Havuzun Yapılma İşi
6	D.K.H. Sosyal	Tr76/2021/6	Aralık Futbol Sahası	Aralık	İnşaat	2021	2022	2.899.000,00	1.880.000,00	1.700.000,00	Aralık İlçemizde 76X113 Ebatlarında Futbol Sahası Prefabrik Soyunma Odaları 250 Kapasiteli Tribün
7	D.K.H. Sosyal	Tr76/2021/5	Çok Maçlı Spor Salonun Yapılması	Merkez	İnşaat	2021	2023	0,00	0,00	0,00	İş Yüklenici Firma Tarafından Tasfiye Edilmiştir.
8	D.K.H. Sosyal	Tr76/2021/7	2000 Kişilik Betonarme Tribün Ve Tartan Pisti Yapım İşi	Merkez	İnşaat	2021	2021	16.300.000,00	0,00	0,00	2000Kişilik Betonarme Tribün Ve Tartan Pist Yapım İşi
9	Eğitim	Tr76/2021/7	Doğada Huzur Sporda Hayat Var	Merkez	Eğitim	2021	2022	3.210.790,00	0,00	0,00	İş Proje Aşamasındadır.
<b>TOPLAM:</b>								<b>119.625.395,00</b>	<b>12.954.004,33</b>	<b>5.662.128,21</b>	

## İĞDIR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
<b>TOPLAM:</b>								<b>#BAŞV!</b>	<b>#BAŞV!</b>	<b>#BAŞV!</b>	

## İĞDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	Diğer Kamu Hizmetleri (İnşaat)	76OSB 2022-1	2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında SERKA TR33/19/SODEŞGPD/12 referans numaralı ve TEKSTİLKENT İLE İSTİHDAMA KATKI PROJESİ	İğdir/Çalpala Mevkii	İstihdama katkı sağlanması	44270	44716	4.839.285,20	2.757.405,00	2.087.616,74	Hibe (Organize Sanayide yapılan çalışmalarda bölgesel kalkınma ajansı olan 2.250.000,00 TL'si Serhat Kalkınma Ajansı,1.294.642,60 TL'si İğdir OSB Müteşebbis Heyeti Başkanlığı , 1.294.642,60 TL'si İğdir İl Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır.)
<b>TOPLAM:</b>								<b>4.839.285,20</b>	<b>2.757.405,00</b>	<b>2.087.616,74</b>	

## İĞDIR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	BAKIM ONARIM	2022/65557	ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İHATA DUVARI YAPIM İŞİ	MERKEZ	İNŞAAT	7.03.2022	22.03.2022	205.000,00	205.000,00	205.000,00	İş Bitti
<b>TOPLAM:</b>								<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	

## İĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	-	İĞDIR MERKEZ SÖĞÜTLÜ 112 ASHİ	MERKEZ	İNŞAAT	14.07.1905	-	1,00	0,00	1,00	İhale Aşamasında
2	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	-	İĞDIR TUZLUCA DEVLET HASTANESİ (25 YATAKLI) + LOJMAN (10 DAİRE)	TUZLUCA	İNŞAAT	14.07.1905	-	1,00	0,00	1,00	Yaklaşık Maliyet Güncellemesi Yapılmakta İhale Aşamasında
3	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	-	İĞDIR TUZLUCA TSM T10 + AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (9AHB) + 112 ASHİ	TUZLUCA	İNŞAAT	14.07.1905	-	1,00	0,00	1,00	Bakanlıktan Ödenek Taahhüdü Gönderildi. Özel Idarece İhalesi Yapılacak
4	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	-	İĞDIR MERKEZ HOŞHABER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (2AHB)	MERKEZ	İNŞAAT	14.07.1905	-	1,00	0,00	1,00	Bakanlıktan Tip Proje Gönderildi. Proje Oluşturulması Ve Yaklaşık Maliyet Tespiti İçin Satın Alma Birimine Yazıldı.
5	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	-	İĞDIR MERKEZ ALİKAMERLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 2 HEKİM + SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ	MERKEZ	BAKIM ONARIM	14.07.1905	-	1,00	0,00	1,00	Bakanlıktan Tip Proje Gönderildi. Proje Oluşturulması Ve Yaklaşık Maliyet Tespiti İçin Satın Alma Birimine Yazıldı.
6	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	-	İĞDIR- ARALIK KARŞIYAKA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 2AHB	ARALIK	İNŞAAT	14.07.1905	-	1,00	0,00	1,00	Bakanlıktan Tip Proje Gönderildi. Proje Oluşturulması Ve Yaklaşık Maliyet Tespiti İçin Satın Alma Birimine Yazıldı.
7	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	-	İĞDIR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (T6) + SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ	MERKEZ	İNŞAAT	14.07.1905	-	1,00	0,00	1,00	Arsa Sorunu Var (Eski Kadın Doğum Hastanesi Planlamada Varken İğdir Valiliğine Tahsisli)
8	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	-	İĞDIR MERKEZ 3 NOLU ASHİ (HAKVEYİS MAH.)	MERKEZ	İNŞAAT	14.07.1905	-	1,00	0,00	1,00	Bakanlıkca İhalesi Yapılacak.
<b>TOPLAM:</b>								<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	

## İĞDIR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
<b>TOPLAM:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## SERHAT KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
<b>TOPLAM:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ											
SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	Tarım	76OZLTRM2022/1	Aralık Rüzgar Erozyon Önleme Projesi	Aralık	Bakım Onarım	2022	2022	406.500,00	0,00	406.500,00	
2	Tarım	76OZLTRM2022/2	İğdir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje	Merkez	Proje Desteği	2022	2022	394.000,00	0,00	394.000,00	
3	Ulaştırma	-	Yol onarımı(30 km)	Muhtelif	Yapım	2022	2022	2.264.310,00	0,00	0,00	PE Yapılacak (İl Özel İdaresi iş gücü ve makine parkı ile yapılacaktır.)
4	Ulaştırma	-	Greyderli Bakım (522 km)	Muhtelif	Yapım	2022	2022	757.422,00	0,00	0,00	
5	Ulaştırma	-	Malzemeli Bakım (150 km)	Muhtelif	Yapım	2022	2022	2.989.950,00	0,00	0,00	
6	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal		İğdir ili muhtelif köylerde içme suyu bakım onarım yapım giderleri	İğdir(Merkez, Karakoyunlu, Tuzluca, Aralık)	Bakım Onarım	2022	2022	315.000,00		315.000,00	Muhtelif köylerimizde içme suyu ve kanalizasyon hatlarında bakım onarım
<b>TOPLAM:</b>								<b>6.812.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.500,00</b>	

İĞDIR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ (KÖYDES)											
SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	Ulaştırma - Haberleşme	-	Parke	Mekez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca	Yol Standardının Geliştirilmesi	2022	2022	5.577.437,00	0	5.577.437,00	Başlanmadı
2	Ulaştırma - Haberleşme	-	2. Kat Asfalt	Karakoyunlu, Tuzluca	Yol Standardının Geliştirilmesi	2022	2022	2.700.000,00	0	2.700.000,00	Başlanmadı
3	Ulaştırma - Haberleşme	-	Sanat Yapıları (Menfez)	Mekez, Karakoyunlu, Tuzluca	Yol Standardının Geliştirilmesi	2022	2022	1.152.604,00	0	1.152.604,00	Başlanmadı
4	Diğer Kamu Hizmetleri	-	İsale Hattı Yapımı	Taşlıca Köyü	Yeni Tesis	2022	2022	1.100.000,00	0	1.100.000,00	Başlanmadı
5	Diğer Kamu Hizmetleri	-	İsale Hattı Ve Maslak Bakım Onarım Yapımı	Mezra Ve Asma Köyleri	Bakım Onarım	2022	2022	250.000,00	0	250.000,00	Başlanmadı
6	Diğer Kamu Hizmetleri	-	İçme Suyu Bakım Ve Onarım İşi	Gödeklî, Aş. Aratan,Yk. Çamurlu, Hasanhan, Yk. Topraklı Ve Hacıağa Köyleri	Bakım Onarım	2022	2022	200.000,00	0	200.000,00	Başlanmadı
7	Diğer Kamu Hizmetleri	-	İçme Suyu Bakım Ve Onarımı	Mürşitali, Y.Alican, Şiraci, Koçkiran, Kacerdoğanşalı, Gökçeli, Bekirhanlı Ve Bulakbaşı	Bakım Onarım	2022	2022	200.000,00	0	200.000,00	Başlanmadı
8	Diğer Kamu Hizmetleri	-	İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi	Aş. Aktaş Ve Çıraklı Köyleri	Bakım Onarım	2022	2022	389.400,00	0	389.400,00	Başlanmadı
9	Diğer Kamu Hizmetleri	-	İçme Suyu İsale Hattı Ve Depo Yapım İşi	Unbulak, Zaraphane, Tutak, Yeniköy Ve Soğukbulak Köyleri	Yeni Tesis	2022	2022	1.000.000,00	0	1.000.000,00	Başlanmadı
10	Diğer Kamu Hizmetleri	-	İçme Suyu İsale Hattı Bakım Onarım Yapım İşi	Badıllı, Hadımlı, Yaylacık, Turabi, Kırkbulak, Karanlık, Kuruğağaç, Dipsiz Ve Yeniköy Köyleri	Bakım Onarım	2022	2022	650.000,00	0	650.000,00	Başlanmadı
11	Diğer Kamu Hizmetleri	-	Nahrkiran Köyü Foseptik Yapımı	Nahrkiran	Tesis Geliştirme	2022	2022	300.000,00	0	300.000,00	Başlanmadı
12	Tarım	-	Aşağı Çarıkçı Köyü Köy İçi Sulama Kanalı Yapımı	Merkez	Tesis Geliştirme	2022	2022	717.480,00	0	717.480,00	Başlanmadı
13	Tarım	-	Enginalan Köyü Köy İçi Sulama Kanalı Yapımı	Merkez	Tesis Geliştirme	2022	2022	768.898,00	0	768.898,00	Başlanmadı
14	Tarım	-	Tarıclı Köyü Köy İçi Sulama Kanalı Yapımı	Merkez	Tesis Geliştirme	2022	2022	577.891,00	0	577.891,00	Başlanmadı



15	Tarım	-	Yaycı Köyü Köy İçi Sulama Kanalı Yapımı	Merkez	Tesis Geliştirme	2022	2022	683.421,00	0	683.421,00	Başlanmadı
16	Tarım	-	Hasanhan Köyü Köy İçi Sulama Kanalı Yapımı	Aralık	Tesis Geliştirme	2022	2022	940.353,00	0	940.353,00	Başlanmadı
17	Tarım	-	Gödeklî Köyü Köy İçi Sulama Kanalı Yapımı	Aralık	Tesis Geliştirme	2022	2022	370.480,00	0	370.480,00	Başlanmadı
18	Tarım	-	Alıköse, Karakoyun Ve Üçkaya Köyleri Köy İçi Sulama Kanalı Yapımı	Tuzluca	Tesis Geliştirme	2022	2022	594.641,00	0	594.641,00	Başlanmadı
19	Tarım	-	Üçkaya, Eğrekdere, Ortabucak, Sutaşları, Kamışlı Ve Bağlan Köyleri Köy İçi Sulama Kanalı Yapımı	Tuzluca	Tesis Geliştirme	2022	2022	206.123,00	0	206.123,00	Başlanmadı
<b>TOPLAM:</b>								<b>18.378.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.378.728,00</b>	

İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI											
SIR NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	Tarım	2021/10	İğdir Belediyesi Sebze Ve Meyve Hali Yapım İşi	MERKEZ		2021	2022	14.127.000,00	0,00	9.127.000,00	Devam Ediyor
2	Ulaştırma - Haberleşme	2021/7	İğdir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Yapım İşi	MERKEZ		2021	2022	5.777.777,00	0,00	3.613.609,97	Devam Ediyor
3	Ulaştırma - Haberleşme	2022/06	Belediyemiz Tarafından İlimiz Genelinde Yapılan Altyapı Çalışmalarında Kullanılmak Üzere 150.000 Ton Pmt Alım İşi Mal Alımı	MERKEZ		2022	2022	5.598.000,00	5.598.000,00	5.598.000,00	Bitti
4	Ulaştırma - Haberleşme	2022/05	İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Ve Pirsultan Abdal Mahallesinde 100 Ha 18.Madde	MERKEZ		2022	2022	706.500,00	0,00	706.500,00	Devam Ediyor
5	Ulaştırma - Haberleşme	2022/04	İğdir Merkez Vali Konağı Yolu Caddesi Ve Ehlibeyt Sokak Bsk Binder Kaplama,Parke Ve Bordür Yapılması Yapım İşi	MERKEZ		2022	2022	4.412.735,80	0,00	4.412.735,80	Devam Ediyor
6	Ulaştırma - Haberleşme	2022/03	İğdir Merkez Rıza Yalçın Caddesi,Kanuni Caddesi Ve Tansu Çiller Caddesi Bsk Binder Kaplama,Parke Ve Bordür Yapılması İşi	MERKEZ		2022	2022	10.178.302,40	2.852.894,54	10.178.302,40	Devam Ediyor
7	Ulaştırma - Haberleşme	2022/02	İğdir Merkez Bağlar Mahallesi Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda Bsk Binder Kaplama Parke Ve Bordür Yapılması Yapım İşi	MERKEZ		2022	2022	11.149.139,50	1.838.909,15	11.149.139,50	Devam Ediyor
8	Ulaştırma - Haberleşme	2022/01	İğdir Belediyesi Orhangazi Ve Uluçınar Caddelerinde Aşınma Asfalt Kaplama Ve Yol Boyası Yapılması Yapım İşi	MERKEZ		2022	2022	1.443.680,00	0,00	1.443.680,00	Devam Ediyor
9	Ulaştırma - Haberleşme		Uluçınar Caddesi Yeşil Kuşak 2.Etap Yapım İşi	MERKEZ		2022	2022	6.847.189,00	3.136.688,40	7.102.559,13	Devam Ediyor
10	İnşaat-Konut		İğdir Belediyesi Hizmet Binası Yapım İşi	MERKEZ		2022	2022	34.928.000,00	0,00	34.928.000,00	Devam Ediyor
11	Ulaştırma - Haberleşme		İskeder İğdir Cd. 2. Etap Saha Düzeltmesi ve Bordür Yapım İşi	MERKEZ		2022	2022			31.283.280,00	İhale Aşamasında
12	Diğer Kamu Hizmetleri		Cumhuriyet Mahallesi Eski Askerlik Şubesi Yeri, Sebze Pazarı Yeri ve Zabıta Binası Yanı Park (Meydan) Yapım İşi	MERKEZ		2022	2022			31.283.280,00	İhale Aşamasında
13	Diğer Kamu Hizmetleri		Topçular Mahallesi Ertuğrul Gazi Cd. Yolu Üzerinde Bulunan Park Alanına Park Yapım İşi	MERKEZ		2022	2022			31.283.280,00	İhale Aşamasında

14	Ulaştırma - Haberleşme		Şamil Cad ve Nihat Polat Cad. BSK Binder Kaplama Parke ve Bordür Yapım İşİ	MERKEZ		2022	2022	10.498.396,40	0,00	31.283.280,00	Devam Ediyor
17	Diğer Kamu Hizmetleri		İğdır İçme Suyu Şebeke Yapımı	MERKEZ		2020	2022	35.242.000,00	70.629.626,80		Devam Ediyor
18	Diğer Kamu Hizmetleri		Katı Atık Lot Ve Ön İşlem Tesisi Yapımı	MERKEZ		2020	2022	18.542.588,82	27.607.716,22		Devam Ediyor
15	Diğer Kamu Hizmetleri		Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	MERKEZ		2020	2022	10.685.850,00 €	10.222.974,54 €		Geçi kabul yapılmış (Avrupa Projesi olduğu için Harcamalar Euro Para birimiyle yapılmış.)
16	Diğer Kamu Hizmetleri		Atıksu Şebeke Ve Kolektör Yapımı	MERKEZ		2020	2022	6.619.000,00 €	6.619.000,00 €		Geçi kabul yapılmış (Avrupa Projesi olduğu için Harcamalar Euro Para birimiyle yapılmış.)
<b>TOPLAM:(EURO)</b>								<b>17.304.850,00 €</b>	<b>16.841.974,54 €</b>		
<b>TOPLAM: (TL)</b>								<b>159.451.308,92</b>	<b>111.663.835,11</b>	<b>213.392.646,80</b>	

**ARALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
<b>TOPLAM:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**KARAKOYUNLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	Diğer Kamu Hizmetleri- Sosyal	2017/453403	Güncel Sayısal Fotogrametrik Hâlihazır Harita, Jeolojik Etüt Ve İlave+Revizyon İmar Planı Yapım İşİ	İğdır İli Karakoyunlu İlçesi	İmar	2018	2022	291.460,00	27.140,00	264320	Sayısal Fotogrametrik Hâlihazır Harita Ve Jeolojik Etütü Yapılmış Olup İlave+Revizyon İmar Planı Çalışmaları Devam Etmektedir. % 50'Si İller Bankası Ödeneginden, Kalan % 50 'Lik Kısmı İller Bankası Kredisi İle Belediyemiz Tarafından Karşılacaktır.
<b>TOPLAM:</b>								<b>291.460,00</b>	<b>27.140,00</b>	<b>264.320,00</b>	

**TUZLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
<b>TOPLAM:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**HALFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	İNŞAAT	76-HLF-2021-04	Bir Adet 1000 m2 Park Yapım İşİ	Halfeli	İnşaat	13.07.1905	14.07.1905	335.698,20	0,00	2.021,00	Devam ediyor
<b>TOPLAM:</b>								<b>335.698,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,00</b>	

## HOŞHABER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIR A NO	SEKTÖRÜ	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMALAR
1	İNŞAAT	2021/666740	Pınar sokak parke yapım işi	Hoshaber		15.03.2022	25.04.2022	279.372,20	0,00	0,00	
<b>TOPLAM:</b>								<b>279.372,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## MELEKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

<b>TOPLAM:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	--

## SEKTÖREL VERİLER

SEKTÖR	PROJE TUTARI	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	2022 YILI ÖDENEĞİ
EĞİTİM	74.063.596,52	18.552.857,76	9.236.164,72
SAGLIK	8,00	0,00	8,00
TARIM	2.035.403.811,00	61.963.987,00	40.350.449,00
ULAŞTIRMA-HABERLEŞME	55.776.356,70	10.668.477,69	46.583.171,67
İNŞAAT-KONUT	28.549.529,40	3.013.061,11	9.424.475,00
ENERJİ	1.126.663.000,00	0,00	24.101.000,00
DİĞER KAMU HİZMETLERİ	201.591.839,22	116.094.633,55	75.189.872,15
<b>TOPLAM</b>	<b>3.468.263.552,02</b>	<b>210.293.017,11</b>	<b>204.885.140,54</b>

## SEKTÖREL VERİLER HARCAMA ORANLARI

